



# Comune di Fai della Paganella

Via Villa n. 29 - 38010 FAI DELLA PAGANELLA

## Servizio: TECNICO

### DETERMINAZIONE

Numero: 071/2022/UTC di data 30.08.2022

**OGGETTO:**

Lavori di "Adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Pineta e Via Carletti a Fai della Paganella" (CUP F89J20000360005). Approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori appaltati all'Impresa "Impianti Casetta S.r.l." con sede a Bieno (CIG 8419054724).  
Approvazione del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Richiamata** la determinazione del Segretario comunale n. 51 di data 31.08.2020 con cui è stato approvato, a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di *“Adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Pineta e Via Carletti a Fai della Paganella”* predisposto dal dott. Ing. Paolo Palmieri con Studio Tecnico in Trento negli elaborati di seguito indicati:

- E01 - Relazione tecnica (con quadro economico);
- E02 - Capitolato speciale d'appalto;
- E03 - Norme tecniche illuminazione pubblica;
- E04 - Computo metrico estimativo;
- E05 - Elenco prezzi unitari;
- E06 - Planimetria catastale impianto via Carletti - Stato di fatto;
- E07 - Planimetria catastale impianto via Pineta e via planimetria illuminazione;
- E08 - Particolari costruttivi;
- E09 - Cronoprogramma dei lavori;
- E10 - Analisi prezzi;
- E11 - Piano di manutenzione;
- K01 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- K02 - Allegato al P.S.C. per misure contenimento Covid-19;
- K03 - Analisi e valutazione dei rischi;
- K04 - Cronoprogramma dei lavori ai fini della sicurezza;
- K05 - Planimetrie di cantiere zone di intervento; E13e;
- K06 - Fascicolo dell'opera ai fini della sicurezza

e nell'importo complessivo di spesa di € 112.800,00.= di cui € 79.927,30.= per lavori (comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 4.499,46.=) di oneri specifici COVID19 per € 3.382,28.= ed € 32.872,70.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Evidenziato** che con la stessa determinazione segretariale n. 51 di data 31.08.2020 è stato stabilito di eseguire in economia i lavori oggetto del progetto esecutivo in precedenza richiamato, con affidamento con il sistema del cottimo di cui agli articoli 52, comma 1, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e 176, comma 1, lett. a), del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., previo confronto concorrenziale telematico sulla piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, denominata Mercurio, tra 5 Imprese locali in possesso dei necessari requisiti ed iscritte alla medesima piattaforma “Mercurio” che si impegnino ad iniziarli entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria e, comunque, entro termine massimo del 14 settembre 2020, avvalendosi, a tal fine, della possibilità disporre la consegna anticipata dei lavori in assenza di contratto (art. 46 L.P. 26/1993 e s.m.), previa verifica dei requisiti di legge.

**Atteso** che con la più volte citata determinazione segretariale n. 51/2020 è stata delegata alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la *“Gestione Associata tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità della Paganella del Servizio Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio”* l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., del confronto concorrenziale telematico sulla piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, denominata Mercurio, con invito a cinque Imprese in possesso della necessaria qualificazione ed accreditate alla medesima piattaforma “Mercurio”, che si impegnino ad iniziare i lavori entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria e, comunque, entro termine

massimo del 14 settembre 2020, come espressamente richiesto dell'articolo 1, commi 29-37, della L. 27.12.2019 n. 160.

**Segnalato** che con nota prot. n. 3050/2020 di data 01.09.2020 la "*Gestione Associata tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità della Paganella del Servizio Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio*" a ciò delegata dal Comune di Fai della Paganella, ha indetto il confronto concorrenziale telematico ai sensi dell'articolo 33 quater della L.P. 10.09.1993 n. 26 e del Titolo IV, Capo V, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., per l'affidamento a cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm., dei lavori di "*Adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Pineta e Via Carletti a Fai della Paganella*", con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della L.P. 2/2016 e dell'articolo 80, comma 2, lettera a) del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., senza ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della medesima L.P. 26/93 e con previsione della possibilità di disporre la consegna anticipata dei lavori in pendenza di contratto, ai sensi dell'articolo 46 L.P. 26/1993 e s.m., previa verifica dei requisiti di legge.

**Rilevato** che al termine del suddetto confronto concorrenziale telematico, cui sono state invitate le Imprese "*Elettro Brenta S.n.c. di Viola Walter e Endrizzi Marcello in sigla E- B- di Viola e Endrizzi S.n.c.*" con sede a Cavedago, "*FBT Costruzioni Generali S.r.l.*" con sede a Trento, "*Impianti Casetta S.r.l.*" con sede a Bieno, "*Zeni Roberto & C. S.n.c.*" con sede a Spormaggiore e "*ZV Impianti Elettrici S.n.c.*" con sede a Cavedago, è risultata aggiudicataria l'Impresa "*Impianti Casetta S.r.l.*" con sede a Bieno, frazione Casetta n. 1, C.F. e P.IVA 01620940229, con il ribasso del 5,50% (cinquevirgolacinquantapercento) sul prezzo base d'asta di € 75.427,84.= (al netto della somma di € 4.499,46.= relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e, quindi, per il prezzo conseguente di € 75.778,77.= (Euro settantacinquemilasettecentosettantotto//77), comprensivo degli oneri per la sicurezza, come risulta documentato dal verbale di confronto concorrenziale di data 08.09.2020.

**Fatto presente** che con determinazione del Segretario comunale n. 54 di data 10.09.2020 è stato preso atto e confermata, in via definitiva, l'aggiudicazione all'Impresa "*Impianti Casetta S.r.l.*" con sede a Bieno, frazione Casetta n. 1, C.F. e P.IVA 01620940229 dei lavori di "*Adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Pineta e Via Carletti a Fai della Paganella*" per il prezzo di per il prezzo di € 75.778,77.= (Euro settantacinquemilasettecentosettantotto//77) comprensivo degli oneri per la sicurezza), così determinato in seguito al ribasso del 5,50% (cinquevirgolacinquantapercento) sul prezzo base d'asta di € 75.427,84.= (al netto della somma di € 4.499,46.= relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) come evidenziato dal verbale di confronto concorrenziale di data 08.09.2020 trasmesso in copia dalla "*Gestione Associata tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità della Paganella del Servizio Urbanistica, Lavori Pubblici e Patrimonio*".

**Considerato** che, così come previsto dalla lettera di invito alla trattativa diretta telematica, l'Amministrazione comunale ha proceduto ancora in data 14.09.2020 alla consegna anticipata dei lavori all'impresa "*Impianti Casetta S.r.l.*" con sede a Bieno, frazione Casetta n. 1.

**Visto** l'atto di cottimo (n. 813 del repertorio degli atti pubblici del Comune di Fai della Paganella) dei lavori di "*Adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Pineta e Via Carletti a Fai della Paganella*" stipulato in data 31 marzo 2021 con l'Impresa "*Impianti Casetta S.r.l.*" con sede a Bieno.

**Constatato** che con determinazione n. 11-B di data 21.04.2021 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha dato atto che l'impresa "*Impianti Casetta S.r.l.*" con sede a Bieno, frazione Casetta n. 1 è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 105, comma 18, del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., ad affidare in subappalto all'Impresa "*Emmedue Impianti di Moser Massimo*" con sede a Scurelle, parte delle lavorazioni (fornitura e posa in opera di cavi elettrici, effettuazione dei collegamenti elettrici, smontaggio dei corpi illuminanti ecc.) appartenenti alla categoria prevalente OG10 dei medesimi lavori di *adeguamento e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Pineta e Via Carletti*, per un importo totale presunto di € 4.000,00.=, di cui € 468,73 per oneri della sicurezza.

**Dato atto** che i lavori appaltati all'Impresa "*Impianti Casetta S.r.l.*" con sede a Bieno si sono svolti in conformità alle norme ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e che l'Impresa medesima ha firmato il registro di contabilità ed il rispettivo stato finale senza apporvi riserve.

**Preso atto** che:

- i lavori, consegnati all'Impresa il 14 settembre 2020, sono stati ultimati il 9 maggio 2022 nel rispetto dei termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, tenuto conto dei periodi di sospensione autorizzati dalla direzione lavori;
- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo approvato, a tutti gli effetti, con determinazione del Segretario comunale n. 51 di data 31.08.2020, salvo le variazioni tecniche disposte dal Direttore Lavori, ai sensi dell'articolo 127 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84 e ss.mm.;
- in seguito ai riscontri contabili effettuati l'importo del conto finale dei lavori appaltati all'Impresa "*Impianti Casetta S.r.l.*" con sede a Bieno risulta pari ad € 71.255,62.= (Euro settantunomiladuecentocinquantacinque//62), al netto del ribasso d'asta del 5,5% e dell'IVA, nella misura del 10%.

**Riscontrata** la regolarità degli atti di contabilità e preso atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "*Adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Pineta e Via Carletti a Fai della Paganella*" e constatato, sulla base dei medesimi atti, che all'Impresa "*Impianti Casetta S.r.l.*" con sede a Bieno, sono stati liquidati acconti per l'importo di € 62.600,00.= IVA nella misura del 10% esclusa, per cui alla medesima Impresa rimane da liquidare a saldo l'importo di € 8.655,62.= IVA nella misura del 10% esclusa.

**Verificato** che sono state acquisite le certificazioni liberatorie degli Enti INPS, INAIL e Cassa Edile dell'Impresa appaltatrice (capogruppo), "*Impianti Casetta S.r.l.*" con sede a Bieno, frazione Casetta n. 1 (n. INAIL 33871152 con validità fino al 08.11.2022), dell'Impresa subappaltatrice "*Emmedue Impianti di Moser Massimo*" con sede a Scurelle (n. INAIL 33871152 con validità fino al 08.11.2022).

**Vista** la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di data 16.05.2022 da parte dell'Impresa "*Impianti Casetta S.r.l.*" con sede a Bieno che certifica:

- l'avvenuto adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei propri dipendenti;
- che non sono pendenti vertenze per controversie di lavoro promosse da dipendenti facenti capo all'Impresa "*Impianti Casetta S.r.l.*" con sede a Bieno;
- che sono stati applicati nei confronti dei medesimi lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale.

**Preso atto** che il Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Palmieri con Studio Tecnico a Trento, ha dichiarato in data 09.05.2022 che nell'esecuzione dei lavori in oggetto non sono stati arrecati danni a terzi e pertanto si è ritenuto possibile prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 161 del Regolamento D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.

**Accertata**, altresì, l'inesistenza di pendenze o questioni di sorta in dipendenza dei lavori in argomento e ritenuto, pertanto, di poter procedere all'approvazione dei suddetti atti di contabilità e del certificato di regolare esecuzione, nonché alla liquidazione ed al pagamento del credito vantato dall'Impresa appaltatrice.

**Ravvisata** la sussistenza dei presupposti per svincolare e restituire all'Impresa "*Impianti Casetta S.r.l.*" con sede a Bieno la polizza fidejussoria n. 2303320 rilasciata in data 15.10.2020 ai sensi dell'articolo 103 del D.Leg.vo 18.04.2016 n. 50 dall'istituto assicurativo COFACE con sede a Bois-Colombes (Francia) - Rappresentanza generale per l'Italia di Milano, ed a favore del Comune di Fai della Paganella, per l'importo di € 3.378,94.= (Euro tremilatrecentosettantotto/94), pari al 5,50 (cinquevirgolacinquantapercento) dell'importo contrattuale.

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere all'approvazione degli atti di contabilità e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "*Adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Pineta e Via Carletti a Fai della Paganella*", nonché alla liquidazione degli onorari e competenze professionali maturati dall'Ing. Paolo Palmieri con Studio Tecnico a Trento per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, la direzione lavori, la liquidazione delle misure e la contabilità dei medesimi lavori, tenendo conto dell'importo effettivo dei lavori di progetto e delle prestazioni realmente effettuate.

**Preso atto**, infine, atto, che successivamente alla consegna degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, l'Ing. Paolo Palmieri con Studio Tecnico a Trento ha trasmesso la fattura n. 12 di data 2022 relativa ai corrispettivi maturati relativamente alla direzione lavori, la liquidazione delle liquidazione misure e contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei più volte citati lavori di "*Adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Pineta e Via Carletti a Fai della Paganella*", secondo quanto di seguito riassunto:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Onorario (incluse spese ed oneri accessori 25%<br>ed al netto dello sconto del 25%) | € 8.175,76.= |
| - Cassa previdenziale 4%  | € 327,03.=   |
| - IVA 22%   | € 1.635,15.= |

**Riscontrata** la regolarità del suddetto documento fiscale in relazione al rispetto di quanto concordato in occasione del conferimento dell'incarico professionale.

**Ritenuto**, pertanto di liquidare e pagare all'Ing. Paolo Palmieri con Studio Tecnico a Trento l'importo di € 10.373,40.= (oneri previdenziali e fiscali inclusi) risultante dalla fattura in precedenza citata.

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 31.03.2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.), secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011.

**Vista** la deliberazione giuntale n. 24 dd. 20.04.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, affidando le risorse finanziarie necessarie ai Responsabili dei servizi.

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.

**Vista** la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42"*.

**Visto** il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 08.08.2018 n. 6.

**Visto** il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

**Vista** la L.P. 09.03.2016 n. 2.

**Vista** la L.P. 26.09.1993 n. 26 e ss.mm.

**Visto** il D.P.P. 11.05.2012 n. 8-84/Leg.

**Visto** il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 16.04.2016 n. 50 e ss.mm.

**Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

**Visto** lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 19 dd. 26.11.2014 e ss.mm.

## **D E T E R M I N A**

1. **Di approvare** gli atti di contabilità finale dei lavori a base d'asta previsti dal progetto esecutivo dei lavori di *"Adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Pineta e Via Carletti a Fai della Paganella"* appaltati all'Impresa *"Impianti Casetta S.r.l."* con sede a Bieno, frazione Casetta n. 1, C.F. e P.IVA 01620940229, nella spesa contabilizzata di € 71.255,62.= (Euro settantunomiladuecentocinquantacinque//62), al netto del ribasso d'asta del 5,5% e dell'IVA esclusa nella misura del 10%.
2. **Di approvare**, altresì, il Certificato di regolare esecuzione ai lavori a base d'asta previsti dal progetto esecutivo dei lavori di *"Adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Pineta e Via Carletti a Fai della Paganella"* ed eseguiti dall'Impresa *"Impianti Casetta S.r.l."* con sede a Bieno, così come redatto dal Direttore Lavori, Ing. Paolo Palmieri con Studio Tecnico a Trento, nell'importo complessivo di € 71.255,62.= (Euro settantunomiladuecentocinquantacinque//62), al netto del ribasso d'asta del 5,5% e dell'IVA esclusa nella misura del 10%.
3. **Di liquidare** a favore dell'Impresa *"Impianti Casetta S.r.l."* con sede a Bieno la somma complessiva di € 9.521,18.= (Euro novemilacinquecentoventuno//18) IVA nella misura del 10% inclusa, a saldo di quanto dovuto in dipendenza dell'appalto dei lavori a base d'asta previsti dal progetto esecutivo dei lavori di *"Adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Pineta e Via Carletti a Fai della Paganella"*.
4. **Di liquidare** a favore dell'Ing. Paolo Palmieri con Studio Tecnico a Trento, la somma di € 10.373,40.=, oneri previdenziali e fiscali inclusi, a saldo della fattura, riferita ad onorari e competenze professionali per la progettazione, direzione lavori, liquidazione delle misure e tenuta della contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *"Adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Pineta e Via Carletti a Fai della Paganella"*.
5. **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 19.894,58.=, IVA compresa, derivante dai punti 3. e 4 del dispositivo del presente provvedimento trova adeguata imputazione alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 29605.00 del bilancio di previsione 2022-2024 - gestione residui passivi 2020, giusto impegno di spesa assunto con determinazione segretariale n. 51 di data 31.08.2020.
6. **Di svincolare** e restituire all'Impresa *"Impianti Casetta S.r.l."* con sede a Bieno la polizza fidejussoria n. 2303320 rilasciata in data 15.10.2020 ai sensi dell'articolo 103 del D.Leg.vo 18.04.2016 n. 50 dall'istituto assicurativo COFACE con sede a Bois-Colombes (Francia) - Rappresentanza generale per l'Italia di Milano, ed a favore del Comune di Fai della Paganella, per l'importo di € 3.378,94.= (Euro tremilatrecentosettantotto//94), pari al 5,50% (cinquevirgolacinquantapercento) dell'importo contrattuale.

7. **Di approvare**, per le finalità di cui all'art. 4 della L.P. 03.01.1983 n. 2 e ss.mm., il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera in oggetto indicata, secondo quanto di seguito riportato:

<b>LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PINETA E VIA CARLETTI A FAI DELLA PAGANELLA”</b>		
<b>LAVORI REALIZZATI</b>		<b>€ 71.255,62.=</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Acquisti in diretta amministrazione	€ 0,00.=	
Spese tecniche (al netto del contributo alla cassa previdenziale)	€ 15.982,42.=	
Contributo (4%) alla cassa previdenziale	€ 639,30.=	
Contributo A.N.A.C.	€ 30,00.=	
IVA 10% su lavori	€ 7.125,62.=	
IVA 22% su acquisti in diretta amministrazione	€ 0,00.=	
IVA 22% su spese tecniche e contributo cassa previdenz.	€ 3.656,77.=	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 27.434,11.=</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA</b>		<b>€ 98.689,73.=</b>

8. **Di trasmettere** ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento comunale di contabilità la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del sopracitato regolamento.
9. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/07/1993 n. 13, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Responsabile del Servizio Tecnico  
in assenza del titolare  
- Gallina dott.ssa Paola -

Visto di regolarità contabile attestante  
la copertura finanziaria  
(art. 19 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L)

Data: 30.08.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
- dott. Manuel Cattani -